

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15) и овлашћења из Решења министра унутрашњих послова број 01-2012/16 од 26.02.2016. године, доносим,

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1. МЕЊА СЕ уговор 07 број 404-ЈН -248/16-20 од 01.03.2016. године, који се односи на набавку услуге: Израда пројекта за извођење и пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и надградње објекта полицијске бригаде-Требевићка број 10, за потребе наручиоца, на следећи начин:

#### **Додаје се члан 10. став 4. основног Уговора и гласи:**

„За време док Наручилац не достави сагласност и усвоји идејно решење, рок за израду пројекта мирује“.

#### **Додаје се члан 10. став 5. основног Уговора и гласи:**

„За време обраде локацијских услова и услова ЈП рок за израду пројекта мирује“.

#### **Додаје се члан 10. став 6. основног Уговора и гласи:**

„За време издавања грађевинске дозволе, рок за израду пројекта мирује“.

2. Остале одредбе уговора 07 број 404-ЈН -248/15-10 од 01.03.2016. године, остају на снази непромењене.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Министарство унутрашњих послова је спровело поступак јавне набавке услуге: Израда пројекта за извођење и пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и надградње објекта полицијске бригаде-Требевићка број 10, за потребе наручиоца, ЈН број 248/16.

Основним Уговором утврђена је укупна вредност предметне набавке на износ од 5.743.000,00 динара без ПДВ-а, односно 6.891.600,00 динара са ПДВ-ом.

Предметна набавка услуга спроведена је у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, тј кроз отворени поступак јавне набавке услуге.

У складу са конкурсном документацијом и Уговором за предметну набавку дефинисан је рок за извршење предметне услуге у трајању од 120 календарских дана.

Група добављача са којим је Министарство унутрашњих послова закључило Уговор за предметну набавку обратила са захтевом за анексирање основног Уговора и затражила продужење рока извршења услуге, тј мировање рока приликом давања сагласности и усвајања идејног решења од стране наручиоца, као и за време обраде локацијских услова и издавања грађевинске дозволе.

У вези са напред наведеним, испитивање тврдњи групе добављача и накнадним увидом у чињенично стање катастарских парцела Наручилац је предлог групе добављача усвојио актом Одељења за изградњу и одржавање објеката и опреме 07/10 број 699/16 од 28.06.2016. године, уз одобрење помоћника министра-начелника Сектора за материјално-финансијске послове.

Напомињем да се у конкретном случају, ради о објективним разлозима, као и да је могућност израде анекса предвиђена основним уговором, те да се изменом уговора ни на који начин не доводи у питање поштовање начела јавних набавки, с посебним освртом на начело ефикасности и економичности којим се наручилац обавезује да поступак јавне набавке спроводи са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.

На основу свега напред наведеног, донета је Одлука о измени уговора о јавној набавци и у том смислу сачињен је анекс наведеног уговора.

Прилог: Предлог анекса уговора x 6

**ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА**

  
**Мирјана Недељковић**

